

**Тошкент шаҳар ҳокимининг ўринбосари – Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш
бош бошқармаси мажмуасининг 2022 йил I ярим йиллик
ИШ РЕЖАСИ**

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
1.	Тошкент шаҳар ҳокимининг 2021 йил 18 ноябрь кунларида “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 16 ноябрдаги 2022 йил баҳор мавсумларида манзарали, мевали дарахт ва буталар кўчатлари ҳамда қаламчаларини экиш тўғрисида”ги 694-Ғ-сонли Фармойиши ҳақида”ги 478-14-0-Қ/21-сонли қаор ижросини таъминлаш.	январь-май	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси (М.Кузиев, И.Файзиев), коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари раҳбарлари, туман ҳокимликлари	Тошкент шаҳар ҳокимининг 2021 йил 18 ноябрь кунларида “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 16 ноябрдаги 2022 йил баҳор мавсумларида манзарали, мевали дарахт ва буталар кўчатлари ҳамда қаламчаларини экиш тўғрисида”ги 694-Ғ-сонли Фармойиши ҳақида”ги 478-14-0-Қ/21-сонли қаор ижроси таъминлаш мақсадида Тошкент шаҳар – Уй жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси ҳамда тегишли коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари томонидан экилган дарахтлар, жумладан: - 2021 йил куз мавсумида 17516 дона дарахт кўчатлари экилган бўлиб шундан - манзарали 12450 дона экилган, мевали 5066 дона экилган. - 22021 йил баҳор мавсумида 23503 дона дарахт кўчатлари экилган бўлиб шундан - манзарали 12566 дона экилган, мевали 10937 дона экилган.
2.	Тошкент шаҳар ҳокимининг 2021 йил 3 февралда “Тошкент шаҳрида ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 105-сонли қарор ижросини таъминлаш.	январь-июнь	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси (М.Кузиев, Ш.Эгамбердиев), “Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ (М.Аббасхонов)	Тошкент шаҳар ҳокимининг 2021 йил 3 февралдаги №105-сонли қарорига асосан 14,90 км режалаштирилган бўлиб бугунги кун ҳолатига 12,43 км янги оқова сув тармоқлари қурилди.
3.	“Ягона биллинг маркази” (call centre) хизматига келиб тушган авария ва мурожаатларни бартараф	январь-июнь	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси	Том масаласи бўйича 290 та мурожаатлар келиб тушган, шулардан 262 таси бартараф этилиб, 28 та мурожаат ижро жараёнига қолди.

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
	этилиши юзасидан тегишли чоралар қўриш.		(Ш.Эгамбердиев), 1055-Марказий диспетчерлик хизмати (И.Рахметов), Коммунал хизмат қўрсатиш корхоналари раҳбарлари, туман ҳокимликлари	Лифт масаласи бўйича 403 та мурожаатлар келиб тушган, шулардан 394 таси бартараф этилиб, 9 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Иссиқлик (отопление) масаласи бўйича 867 та мурожаатлар келиб тушган, 867 та бартараф этилди. Иссиқ сув (Тошиссиққувати) масаласи бўйича 386 та мурожаатлар келиб тушган, 364 та мурожаат бартараф этилиб, 22 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Ичимлик суви (Сувсоз) масаласи бўйича 412 та мурожаатлар келиб тушган, 398 та мурожаат бартараф этилиб, 14 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Газ (Тошгаз) масаласи бўйича 330 та мурожаатлар келиб тушган, 330 та мурожаат ижро жараёнида қолди. Электр энергияси (электр тармоқлари корхонаси) масаласи бўйича 1 399 та мурожаатлар келиб тушган, 1 393 та мурожаат бартараф этилди, 6 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Канализация (сувсоз) масаласи бўйича 121 та мурожаатлар келиб тушган, 118 та мурожаат бартараф этилиб, 3 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Ертўла қисми масаласи бўйича 443 та мурожаатлар келиб тушган, шулардан 423 таси бартараф этилиб, 20 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Ташқи ёритиш (Тошшаҳарнур) тизими бўйича 103 та мурожаатлар келиб тушган, шулардан 102 таси бартараф этилб, 1 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Бошқа масалалар бўйича 674 та мурожаатлар келиб тушган, шулардан 630 таси бартараф этилиб, 44 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Мурожаатлар сони 5 428 та, бартараф этилган мурожаатлар сони 5 281 та, ижро жараёнидаги мурожаатлар сони 147 тани ташкил этади. Ўз ечимини топмаган мурожаатлар бартараф этилиши юзасидан туман ҳокимияти ва туман коммунал хизмат

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
				кўрсатиш хизматлари маъсул ходимларига етказилган, муддати белгиланиб ижроси назоратга олинган. Авариялар сони жами 1 353 тани ташкил этади: Режали узилишлар 943 сони жами тани ташкил этади: “Тошиссиққуввати” ДУК – 307 та авариявий, режали узилишлар 180 та; “Сувсоз” ДУК – 58 та авариявий, режали узилишлар 58 та; “Тошкент шаҳар электр тармоқлари корхонаси” АЖ – 913 та авариявий, режали узилишлар 545 та. Тошкент шаҳри бўйича газ таъминоти ҳудудий филиали – 75 та авариявий, режали узилишлар 148 та; Тошкент иссиқлик маркази ДУК – 0 та авариявий, режали узилишлар 14 та; Бугунги кунда, тушган 1 353 та авариялар бўйича, 1 353 таси бартараф этилди.
4.	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 4 январда “Тошкент шаҳрининг уй-жой коммунал инфратузилмасини бошқаришни такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 5-сонли қарор ижросини таъминлаш.	январь-июнь	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси (М.Кузиев) Тумани ҳокимликлари	Тошкент шаҳар туманларидаги ХУЖМШларни Бошқарув сервис компанияларига (БСК) бириктириш бўйича амалда 1 904 та УЖМШлар ва улар бошқарувидаги 8 748 та кўп квартирали уйлар жойлардаги 162 та бошқарув сервис компанияларига бириктирилди.
5.	Тошкент шаҳар ҳокимининг 2021 йил 21 апрелда “Тошкент шаҳар иқтисодиёт тармоқлари, уй-жой фонди ва ижтимоий соҳа объектлари ва коммунал муҳандислик тармоқларини 2021-2022 йиллар куз-қиш мавсумига тайёрлаш тўғрисида”ги 466-сонли қарори ижросини таъминлаш.	январь-март	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси (М.Кузиев, И.Файзиев, А.Обидов), коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари раҳбарлари, туман ҳокимликлари	Кўп қаватли уй-жой фонди йўналишида: - том қисмини мукамал таъмирлаш, режа 11 620 м², амалда 11 620 м²; - том қисмини жорий таъмирлаш, режа 96 370 м², амалда 96 120 м²; - йўлакларни таъмирлаш, режа 662 дона, амалда 662 дона; - кириш йўлакларига темир эшиклар ўрнатиш, режа 16 дона, амалда 16 дона; - кириш йўлакларига кодли қулфлар ўрнатиш, режа 1 дона, амалда 1 дона;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
				- кириш йўлакларининг кириш қисмидаги козирекларни таъмирлаш, режа 125 дона, амалда 125 дона; - фрамугаларга пластик ромлар ўрнатиш, режа 449 м², амалда 449 м²; - тарновларни таъмирлаш, режа 952 п/м, амалда 952 п/м; - лифтларни жорий таъмирлаш, режа 112 дона, амалда 112 дона; - уйларнинг ён томон деворлари уланган қисмини таъмирлаш, режа 1 338 пм, амалда 1 338 пм; - электр тақсимловчи қутиларни таъмирлаш, режа 335 дона, амалда 335 дона; - иссиқлик тик қувурларини таъмирлаш, режа 41 338 пм, амалда 41 338 пм; - кўп қаватли уйларнинг ертўла қисмидаги муҳандислик тармоқларини таъмирлаш, режа 899 та, амалда 873 та; - болалар майдончаларини қуриш, режа 14 дона, амалда 14 дона; - болалар майдончаларини таъмирлаш, режа 139 дона, амалда 139 дона; - ирригация тармоғини таъмирлаш, режа 10 дона, амалда 10 дона; - уй олди йўлакларни таъмирлаш (тротуар), режа 7 775 м², амалда 7 775 м²; - кўп қаватли уйларнинг фасад қисмини таъмирлаш, режа 34 та, амалда 34 та; - видеокузатув мосламаларини ўрнатиш, режа 60 дона, амалда 60 дона. Кўча ёритиш тармоқлари йўналишида (“Тошшаҳарнур” ДУК): - тармоқли бошқарув қутиларини таъмирлаш, режа 417 дона, амалда 417 дона; - тармоқсиз бошқарув қутиларини таъмирлаш, режа 675 дона, амалда 675 дона;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
				- дарахтларга шакл бериш, режа 3 427 дона, амалда 3 427 дона; - ҳаво симларини тортиб қўйиш, режа 96,0 км, амалда 96,0 км; - кронштейн, траверсларни бўйаш, режа 11 481 дона, амалда 11 481 дона; - устунларни тўғирлаш ва алмаштириш, режа 139 дона, амалда 139 дона; - устунларни бўйаш, режа 1 254 дона, амалда 1 254 дона; - ёриткичларни профилактик таъмирлаш, режа 3 705 та, амалда 3 705 дона; - ҳаво симларини СИП кабелларга алмаштириш, режа 105,2 км, амалда 105,2 км. Ичимлик ва оқава сув тармоқлари йўналишида (“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ): - эскирган сув тармоқларини капитал таъмирлаш, режа 24 885 пм, амалда 25 231 пм; - сув олиш гидрантларини алмаштириш, режа 62 дона, амалда 62 дона; - сув олиш гидрантларини таъмирлаш, режа 48 дона, амалда 48 дона; - носоз ёпқичларни (задвижка) алмаштириш, режа 109 дона, амалда 109 дона; - носоз ёпқичларни (задвижка) капитал таъмирлаш, режа 75 дона, амалда 75 дона; - ичимлик сув қудуғига люк обойма ўрнатиш, режа 339 дона, амалда 339 дона; - оқава сув тармоқларини жорий таъмирлаш, режа 697 463 пм, амалда 697 463 пм; - эскирган оқава сув тармоқларини капитал таъмирлаш, режа 1 693 пм, амалда 1 693 пм; - оқава сув қудуғига люк обойма ўрнатиш, режа 420 дона, амалда 420 дона.

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
				Газ таъминоти йўналишида (“Худудгаз Пойтахт” гтф): - газ қувурларини мукамал таъмирлаш, режа 23,5 км, амалда 23,0 км; - газ қувурларини реконструкция қилиш, режа 1,1 км, амалда 1,0 км; - ГТПларни мукамал таъмирлаш, режа 121 дона, амалда 121 дона ; - ГТПларни тафтиш қилиш (ревизия), режа 2 931 дона, амалда 2 807 дона; - Газ қувурларини босим остида зичликка синаш ва ҳаво босими ёрдамида тозалаш, режа 205,5 км, амалда 205,5 км (маблағ талаб этилмади); - Ер ости газ қувурларининг ҳолатини текшириш, режа 179,3 км, амалда 264,9 км; - Газ қувурларини бўёклаш, режа 104,8 км, амалда 213,7 км. Электр энергияси таъминоти йўналишида (“Тошкент шаҳар электр тармоқлари корхонаси” АЖ): - Трансформатор пунктларини мукамал таъмирлаш, режа 680 дона, амалда 640 дона; - Ҳаво электр тармоқларини мукамал таъмирлаш, режа 603,2 км, амалда 603,2 км; - Трансформатор пунктларини жорий таъмирлаш, режа 1 552 дона, амалда 1 552 дона; - Ҳаво электр тармоқларини жорий таъмирлаш, режа 1 167,3 км, амалда 1 167,3 км; - Трансформаторларга мой қуйиш, режа 940,9 кг, амалда 940,9 кг; - 0,4-6-10 кВ ли кабелларни алмаштириш, режа 129,9 км, амалда 129,9 км; - 0,4 кВли ҳаво электртармоқлари янги замонавий СИП русумли тармоқларга алмаштириш, режа 94,7 км, амалда 94,7 км;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
				- Дарахт шохларини буталаш, режа 575,9 км масофа, амалда 575,9 км масофа. Иссиқлик таъминоти йўналишида (“Тошиссиққуввати” ДУК): - қозонларни мукаммал таъмирлаш, режа 5 та, амалда 5 та; - қозонларни жорий таъмирлаш, режа 671 та, амалда 671 та; - эскирган иссиқлик қувурларни алмаштириш, режа 157,5 км, амалда 158,02 км; - иссиқлик тармоқларидаги иссиқлик изоляциясини қайта тиклаш, режа 96 км, амалда 97,901 км; - иссиқлик қувурларини жорий таъмирлаш, режа 457 км, амалда 457 км; - насос станцияларини мукаммал таъмирлаш, режа 5 та, амалда 5 та; - насос станцияларини жорий таъмирлаш, режа 81 та, амалда 81 та; - задвижкаларни алмаштириш ва таъмирлаш, режа 1 843 дона, амалда 1 843 дона. - ҳаводан ўтган иссиқлик қувурлари устунларини бўйлаб, режа 4 189 дона, амалда 4 331 дона; - иссиқлик ҳисоблаш пунктларини таъмирлаш, режа 13 дона, амалда 23 дона. Иссиқлик таъминоти йўналишида (“Тошкент иссиқлик маркази” ДУК): - Қозонларни иситиш юзасини капитал таъмирлаш, режа 5 дона, амалда 5 дона; - Қозонларни жорий таъмирлаш, режа 56 дона, амалда 56 дона; - Насос агрегатларини капитал ва жорий таъмирлаш, режа 237 дона, амалда 237 дона;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
				- Қувурлар ва ёрдамчи ускуналарни иссиқлик сақлаш қопламаларини капитал таъмирлаш, режа 1500 м², амалда 1500 м²; - Қозон дудбўронларининг коррозияга қарши қопламаларини янгилаш, режа 3 дона, амалда 3 дона; - “Шимолий-шарқий” 1-ИМда иссиқлик алмашувларини Ду500 қувурини таъмирлаш, режа 1 дона, амалда 100% бажарилди; - Сув тайёрлаш қурилмаларини максимал юкламалрни олишга тайёрлаш, режа 3 дона, амалда 3 дона; - СВТУ ўрнатиш, режа 2 дона, амалда 2 дона. Қаттиқ маиший чиқиндиларни тўплаш ва чиқариш бўйича (“Махсустрас ИЧБ” ДУК): - чиқинди йиғиш майдончаларини янги қуриш, режа 10 дона, амалда 10 дона; - чиқинди йиғиш майдончаларини бузиб қуриш, режа 11 дона, амалда 11 дона; - чиқинди йиғиш майдончаларини жорий таъмирлаш, режа 300 дона, амалда 300 дона; - янги типдаги модулларни таъмирлаш, режа 20 дона, амалда 20 дона; - 120 л ҳажмли пластик контейнерларни ўрнатиш, режа 500 дона, амалда 500 дона; - яқка қўринишдаги контейнерларни ўрнатиш, режа 20 дона, амалда 20 дона; - автомашиналарни қиш мавсумига профилактик тайёрлаш, режа 409 дона, амалда 409 дона.
6.	Тошкент шаҳрида мавжуд кўп қаватли уй-жой фонди, коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари ҳамда ижтимоий соҳа объектларини 2022-2023	январь-март	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси	“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ томонидан ичимлик ва оқава сув тармоқлари тизимини яхшилашда 2022 йил давомида 171,0 км ичимлик ва 158,0 км оқава сув тармоқларини қуриш ҳамда 107,0 км ичимлик ва 60,0 км оқава сув тармоқларини мукамал таъмирлаш ишлари режалаштирилган.

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
	йиллар куз-қиш мавсумига пухта тайёргарлик кўриш мақсадида чора-тадбирлар Дастурини шакллантириш.		(М.Кузиев, И.Файзиев, А.Обидов), коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари раҳбарлари, ижтимоий соҳа объектлари раҳбарлари, туман ҳокимликлари	Ҳозирги кунда пойтахтимиз аҳолисини ичимлик суви билан таъминланиш даражаси 96,9 % ни, оқава сув хизматлари билан таъминланиш даражаси 90,1% ни ташкил этади. Туман кесмида ичимлик сув билан таъминланганлик даражаси Бектемир 66,0%, Мирзо Улуғбек 93,0%, Сергели 96,4%, Олмазор 100,0%, Учтепа 100,0%, Юнусобод 100,0%, Чилонзор 100,0%, Шайхонтоҳур 100,0%, Яккасарой 100,0%, Миробод 100,0%, Янгиҳаёт 81,1% ва Яшнобод 94,1% ни ташкил этади. Туман кесмида оқава сув хизматлар билан таъминланганлик даражаси Бектемир 65,2%, Мирзо Улуғбек 97,0%, Сергели 86,1%, Олмазор 91,0%, Учтепа 96,0%, Юнусобод 89,0%, Чилонзор 99,1%, Шайхонтоҳур 90,1%, Яккасарой 98,0%, Миробод 89,1%, Янгиҳаёт 60,0% ва Яшнобод 84,0% ни ташкил этади. Тошкент шаҳрини 2022 йилда ичимлик ва оқава сувтаъминоти яхшилаш ҳамда ривожлантириш дастурда режалаштирилган, янги тармоқларни қурилиш ҳамда капитал таъмирлаш ишлари бажарилганда пойтахтимиз аҳолиси 99,0% ичимлик сув билан ҳамда 96,0% оқава сув хизматлари билан таъминлашга эришилади. “Ҳудудгаз Пойтахт” газ таъминоти филиали томонидан газ тармоқларини мукамал таъмирлаш ва реконструкция қилишда 2022 йил давомида 11,0 км газ қувурларини ва 68 дона ГТПларни мукамал таъмирлаш ҳамда 4,0 км газ қувурларини реконструкция қилиш ва 92,0 км жорий ва бўяш ишлари режалаштирилган. Табий газ тизимини яхшилашда юқорида бажариладиган ишлар натижасида, тизимда аварияларсиз фаолият олиб бориш ва туманлардаги газ истеъмолчиларига газ босимини бир меъёрда етказишга эришилади.

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
				<u>“Тошшаҳарнур” ДУК</u> томонидан тунги ёритиш тизимини яхшилаш мақсадида 2022 йил давомида мавжуд бўлмаган ҳудудларга 2 151 дона ёритгичларни ўрнатиш ва 76,3 км СИП кабеллар тортиш ҳамда 1 089 дона бошқарув қутилари ва 4 897 дона ёритгичларни профилактик таъмирлаш режалаштирилган. Тунги ёритиш тизимини яхшилашда юқорида бажариладиган ишлар натижасида, Тошкент шаҳри туманлари тунги ёритиш тизими билан таъминланади ҳамда аҳолига қулай хавфсиз яшаш шароити яратилади. <u>“Тошиссиққуввати” ДУК</u> томонидан, иссиқлик таъминоти тизимини яхшилаш мақсадида, 2022 йил давомида 4 дона қозонларни мукамал ва 656 дона қозонларни жорий таъмирлаш, 205,0 км эскирган иссиқлик қувурларни алмаштириш ва 468,9 км иссиқлик қувурларини жорий таъмирлаш режалаштирилган. <u>“Тошкент иссиқлик маркази</u> томонидан, 5 дона қозонларни мукамал ва 56 дона қозонларни жорий таъмирлаш, 1 дона қозон дудбўронларини алмаштириш ва 1 дона 2000 м³ иссиқ сув сақлаш бакини капитал таъмирлаш режалаштирилган. Иссиқлик таъминоти тизимини яхшилашда юқорида бажариладиган ишлар натижасида, тизимда аварияларсиз фаолият олиб бориш ва туманлардаги аҳолига иссиқлик таъминотини бир меъёрга етказишга эришилади. <u>“Тошкент шаҳар электр тармоқлари корхонаси” АЖ</u> томонидан электр энергиясини тизимини яхшилашда мукамал таъмирлаш ва реконструкция қилишда 2022 йил давомида, 873,4 км электр узатиш тармоқларини ва 255 дона трансформатор пунктларини қуриш ва реконструкция қилиш ҳамда 816,5 км электр узатиш тармоқларини ва 680 дона трансформатор пунктларини мукамал таъмирлаш режалаштирилган.

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
				Электр энергиясини таъминоти тизимини яхшилашда юқорида бажариладиган ишлар натижасида, тизимда аварияларсиз фаолият олиб бориш ва туманлардаги электр энергияси истеъмолчиларига электр энергиясини бир меъёрда етказиладиганга эришилади.
7.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 августда “Иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг энергия самарадорлигини ошириш, энергия тежовчи технологияларни жорий этиш ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантиришнинг тезкор чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4422-сонли қарори ижросини таъминлаш	январь-июнь	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси (Ш.Эгамбердиев, О.Бекмирзаев) коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари раҳбарлари	“Тошкент шаҳар электро тармоқлари корхонаси” АЖ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 августда ПҚ-4422-сонли қарорда Энергия самарадорлиги ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш масалалари бўйича, 2017-2021 йилларда “Тошкент шаҳар электро тармоқлари корхонаси” АЖ томонидан 9 дона қуёш коллекторлар иссиқ сув таъминоти учун 200л сифимли бак ўрнатиши режалаштирилган бўлиб, шундан 9 дона ўрнатилганлиги маълум қиламиз. “Тошиссиққуввати” ДУК Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 августдаги ПҚ-4422-сон қарори ижроси юзасидан “Тошиссиққуввати” ДУК қуйидагиларни маълум қилади: Бектемир тумани “Водник” қозонхонасида тикланувчи энергия манбалари, яъни қуёш гелио сув иситкичларини тадбиқ қилиш бўйича: 2019 йилда 40 дона қуёш вакуум сув иситкичлар ўрнатилди – табиий газ иқтисоди 11240 м³/йил. 2020 йилда 50 дона қуёш вакуум сув иситкичлар ўрнатилди – табиий газ иқтисоди 30030 м³/йил. 2021 йилда 85 дона қуёш вакуум сув иситкичлар ўрнатилди – табиий газ иқтисоди 35700 м³/йил.
8.	Туман уй-жой бўлимлари ҳамда ширкатларга бириктирилган тижорат банклари билан биргаликда хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларининг молиявий	тасдиқланган жадвал асосида	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси (М.Кузиев) туман ҳокимликлари	Тошкент шаҳрида кўп қаватли уй-жойларни бошқариш тизимини такомиллаштириш, шунингдек маҳаллаларни ободонлаштириш бўйича фаолият самарадорлигини ошириш юзасидан жорий йил 24 февралда Тошкент шаҳар ҳокимлигида сектор раҳбарлари ва бошқарма бошлиқлари иштирокида йиғилиш ўтказилди ва йиғилиш баёнига (01-Б-16-сонли) кўра,

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
	ҳолатини таҳлил қилиниши, мавжуд дебиторлик қарздорлигини камайтириш, ажратилган имтиёзли кредит қолдиқларини ўз вақтида қайтарилиши юзасидан чоралар кўриш.			Тошкент шаҳар ва туман ҳокимликларида ҳолатни таҳлил қилиш ва умумлаштириб бориш бўйича штаблар фаолияти йўлга қўйилди. Мазкур тадбир давомида жойларда ташкил этилган 162 та бошқарув ташкилотларига бугунги кунда 1904 та УЖМШлар ва улар тасарруфидаги 8 748 та кўп квартирали уйлар бириктирилди. Шу билан бир қаторда мазкур ширкатларнинг 66 601 млн.сўм дебитор ҳамда 364 237 млн.сўм кредит қарздорлиги мазкур бошқарув ташкилотларига ўтказилди. Шунингдек, бугунги кунга келиб, кредит қарздорликларнинг 364 237 млн.сўми 3 йил муддатга фоизи билан бирга музлатиш чоралари кўрилди. Дебитор қарздорликларни қисқартириш мақсадида бошқарув ташкилотлари савдо-саноат палатасига аъзо бўлган ҳолда улар томонидан 33 708 та жами 53 779 млн.сўмлик ҳужжатлар судга дебитор қарздорликни ундириш юзасидан даво ариза сифатида киритилди. Шулардан, бугунги кунга келиб, 3124 та ҳужжатларнинг 5 051 млн.сўмлик қарздорликлари МИБ томонидан ундириш чоралари кўрилди.
9.	Тошкент шаҳар ҳокимининг 2021 йил 2 августда “Тошкент шаҳридаги коммунал хизмат ташкилотларининг моддий-техника базасини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 74-14-Q-21-сонли қарори ижросини таъминлаш.	январь-июнь	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси (Ш.Эгамбердиев, Р.Искандарова, А.Хужамкулов, Л.Шахназарян), коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари раҳбарлари	Тошкент шаҳрида коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари, Тошкент шаҳар каналлардан фойдаланиш” ДУКга ва Тошкент шаҳар Ободонлаштириш бош бошқармасига жорий йилда жами 193 та автомобиль ва махсус техникаларни харид қилиш режалаштирилган. Ушбу харид қилинаётган 193 та автомобиль ва махсус техникаларни, коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари ва бошқармаларга жалб этилиши ва маблағ миқдорларини сарф этилиши бўйича таҳлил қиладиган бўлсак қуйидаги кўринишга эга: - “Тошкент иссиқлик маркази” ДУКга 8 та; - “Тошиссиққуввати” ДУКга 29 та; - “Тошшаҳарунр” ДУКга 35 та; - “Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖга 34 та; - “Тошкент шаҳар каналлардан фойдаланиш” ДУКга 2 та;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
				- Тошкент шаҳар Ободонлаштириш бош бошқармасига 85 та.
10.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги “Кўп квартирали уй-жойларни бошқариш тизимини янада такомиллаштириш” ПҚ-5152-сон қарори ижросини таъминлаш.	январь-июнь	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси (М.Кузиев), туман ҳокимликлари	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги ПҚ-5152-сон қарори асосида Тошкент шаҳрида танлаб олинган этилган “Феникс Арт сервис” бошқарув сервис компанияси 4 та маҳалла яъни Юнусобод туманининг 13-14-мавзелада жойлашган “Янгибоғ” “Ахилобод”, “Севинч”, “Юнусота” маҳалла фуқаролар йиғинидаги жами 110 та уйга хизмат кўрсатиб келмоқда. БСК да жами ишчилар сони 45 нафар. Бино ва иншоотлар майдони 200 минг кв.м, тасарруфидаги 6 046 та хонадонлар билан шартнома тузилган ҳамда “Менинг уйим” электрон тизими ва унинг мобил иловаси ишга туширилди. Ҳозирда бошқарув ташкилоти томонидан мазкур тизим орқали тўловлар мониторинги юритилиб келинмоқда. Ҳозирда мазкур тизим бошқарув ташкилотида ишга туширилгандан буён 1 954 млн.сўм маблағлар тизим орқали тушум қилинган. Шунингдек, кўп квартирали уйларни куз киш мавсумига тайёргарлик борасида аҳолидан йиғилаётган мажбурий бадаллар ҳисобига шу кунга қадар бошқарув ташкилоти томонидан 23 228 кв.м том қисмини жорий таъмирлаш, 104 та кириш йулакларини таъмирлаш, 82 та лифтни жорий таъмирлаш, 4896 п/м иссиқлик тик қувурларини пластик қувурларга алмаштириш ва 110 та куп каватли уйларнинг фасад қисмини таъмирлаш ишлари олиб борилган, Бундан ташқари жорий йилда барча кўп квартирали уйларни куз-қиш мавсумига тайёрлаш доирасида ертўла қисмидаги элеватор бўғини ва тик қувурларини босим остида ювиш ишлари олиб борилмоқда. Шунингдек, ҳудудлардаги кўп квартирали уйлар туташ ҳудудларидаги 101 та ноқонуний қурилмалар бартараф этилди.
11.	Тошкент шаҳар ҳокимининг 2019 йил 6 декабрда “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 декабрда “Тошкент шаҳрининг	январь-июнь	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси (М.Кузиев),	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 20 декабрдаги 05/1-3999-сонли “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 декабрдаги “Тошкент шаҳрининг иссиқлик таъминоти тизимини янада такомиллаштириш чора-

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш мuddати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
	иссиқлик таъминоти тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ 4543-сонли қарор ижроси ҳақида”ги 1727-сонли қарори ижросини амалга ошириш.		“VIOLIA ENERGY TASHKENT” МЧЖ ХК (Т.Анваров)	<i>тадбирлари тўғрисида</i>”ги ПҚ-4543-сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича режа-жадвал” ижро учун қабул қилинди. Бугунги кунда, режа-жадвалнинг ҳар бир бандида белгиланган вазифалар бўйича тегишли ишлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 25 февралдаги 05/1-3999-сонли “Тошиссиққуввати” ДУКда иссиқлик энергияси ва иссиқ сувни назорат қилиш ҳамда ҳисобга олишнинг интеграциялашган автоматлаштирилган тизимини жорий этиш бўйича амалий чора-тадбирлар режаси” тасдиқланди. Мазкур чора-тадбирлар режасига асосан, Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан ишлаб чиқилган биллинг платформасининг марказлаштирилган операторини яратиш ҳамда Тошкент шаҳри бўйича Коммунал хизматларни бошқариш маркази ва коммунал корхоналарнинг биллинг тизимлари билан интеграциялаштирилган Коммунал хизматлар ягона биллинг тизимининг Техник талаби (15.10.2019 йилдаги 01-476-сонли) ишлаб чиқилди ва Ахборотлаштириш ва коммуникациялар соҳасида назорат бўйича Давлат инспекцияси “Техник кўмаклашиши маркази” ДУКга ўрнатилган тартибда киритилган ва эътироз ҳамда таклифлар мавжуд эмаслиги тўғрисидаги (13.11.2019 йилдаги 01-20-02/1401-сонли) хати қабул қилинган. Унга мувофиқ, Тошкент шаҳридаги коммунал хизмат кўрсатувчи корхоналар Коммунал хизматларни бошқариш маркази билан интеграциялаштирилди.
12.	“Тошиссиққуввати” ДУК, “Тошкент иссиқлик маркази” ДУК ва “Тошкент иссиқлик электр маркази” АЖ балансидаги қозонхоналарни табиий газ, электр энергияси ва совуқ сув билан узлуксиз таъминлаш.	январь-июнь	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси (М.Кузиев, М.Иноғомов),	“Тошиссиққуввати” ДУК, “Тошкент иссиқлик маркази” ДУК ва “Тошкент иссиқлик электр маркази” АЖ балансидаги қозонхоналарни табиий газ, электр энергияси ва совуқ сув билан узлуксиз таъминлаб келмоқда. Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 31 мардаги “Тошкент шаҳрида иссиқлик таъминотидан фойдаланувчи

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш мuddати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
			коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари раҳбарлари, туман ҳокимликлари	истеъмолчиларни иссиқлик билан таъминлаш мавсумини якунлаш тўғрисида”ги 323-14-0-Q/22-сонли қарори тасдиқланди. Тошкент шаҳридаги марказлашган иссиқлик таъминотидан фойдаланувчи истеъмолчиларни иссиқлик билан таъминлаш ва истиш мавсуми 2022 йил 1 апрелда якунлансин.
13.	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 12 июнда “2021-2027 йилларда республикадаги кўп квартиралли уйларнинг лифт ускуналарини таъмирлаш ва янгилашга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 376-сонли қарорига асосан 2022 йил давомида янги лифт ускуналарини ўрнатиш.	январь-июнь	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси (М.Кузиев, Ф.Бакиев), туман ҳокимликлари	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 12 июндаги №376-сонли қарорига асосан 2021 йил учун кўшимча равишда Тошкент шаҳридаги кўп қаватли уйларнинг 548 та лифт ускуналарини янгиласига алмаштириш учун манзилли дастури шакллантирилган. Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлигининг “Кўп хонадонли уй-жойларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали томонидан лойиҳалаш ишлари олиб борилиб, лифт ускуналарини ўрнатиш ишлари бошланган. Ушбу дастурга асосан ўрнатилиши лозим бўлган 548 та лифт ускуналаридан бугунги кунда 265 та лифт ускуналарини ўрнатилди ҳамда 136 та манзилда ўрнатиш ишлари давом эттирилмоқда.
14.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 сентябрда ““Табиий газ назорати ва ҳисобининг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш” лойиҳасини амалга оширишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4840-сонли қарор ижросини таъминлаш.	январь-июнь	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси (М.Кузиев, И.Файзиев), “Худудгаз Пойтахт” газ таъминоти филиали (Р.Азиев)	Тошкент шаҳрида газ таъминотидан фойдаланувчи истеъмолчиларнинг хонадонларига замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича олиб борилаётган ишлар бўйича <u>режада 616 799 амалда 230 876.</u>
15.	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 15 октябрдаги “Кўп квартиралли уйнинг ертўласидан фойдаланиш чора-тадбирлари	январь-июнь	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси	Тошкент шаҳридаги мавжуд кўп қаватли уй-жойлардан 1606 та уйларни ертўлаларини тадбиркорларга фойдаланишга бериш имконияти мавжуд бўлган бўлиб, шундан бугунги кунда 760 та кўп қаватли уй-жойларни ертўлалари тадбиркорларга фойдаланишга ижарага берилган.

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 13.07.2022 йил
	тўғрисида”ги 648-сонли қарори асосида Тошкент шаҳридаги кўп квартирали уйлар ертўла қисмидан кўп квартирали уйдаги жойлар мулкдорларининг розилигига асосан тадбиркорларга фаолият турларини амалга ошириш учун ижарага бериш ишларини ташкиллаштириш.		(М.Кузиев, Х.Абдукодир, А.Обидов), туман ҳокимликлари	
16.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармон ижросини таъминлаш.	январь-июнь	Тошкент шаҳар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси (М.Кузиев, И.Файзиев), коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари раҳбарлари, туман ҳокимликлари	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармон ижроси юзасидан амалга оширилган ишлар илова қилинади.