

**Тошкент шаҳар ҳокимининг ўринбосари – Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш
бош бошқармаси мажмуасининг 2021 йил II ярим йиллик иш режасига
асосан режалаштирилган ишларнинг барилиши юзасидан
МАЪЛУМОТ**

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
1.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралда “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-6155-Фармони билан тасдиқланган Давлат дастуридаги амалга ошириладиган тадбир, “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида маҳалла ва қишлоқлар қиёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида, Тошкент шаҳридаги 12 та туманлардан жами 12 та маҳаллалар 2021 йилги “Обод маҳалла” дастурига киритилди ҳамда қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш режалаштирилган.	июль-декабрь	Коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари туман ҳокимликлари	(77-банди) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралда “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-6155-Фармони билан тасдиқланган Давлат дастуридаги амалга ошириладиган тадбир, “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида маҳалла ва қишлоқлар қиёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида, Тошкент шаҳридаги 12 та туманлардан жами 12 та маҳаллалар 2021 йилги “Обод маҳалла” дастурига киритилди ҳамда қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш режалаштирилган. Кўп қаватли уй-жой фонди йўналишида қуйидаги ишлар бажарилган: - том қисмини таъмирлаш, режа 9 400 м², амалда 9 400 м²; - кириш йўлакларининг кириш қисмидаги козирёкларни таъмирлаш, режа 8 дона, амалда 8 дона; - кириш йўлакларига темир эшиклар ўрнатиш режада 16 дона, амалда 16 дона;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- лифтларни жорий таъмирлаш, режа 3 дона, амалда 3 дона; - кўп қаватли уйларнинг ертўла қисмидаги муҳандислик коммуникацияларини таъмирлаш, режа 26 та уй, амалда 26 та уй. - болалар майдончасини қуриш, режа 12 дона, амалда 12 дона; - электр қутиларни таъмирлаш режа 10 дона, амалда 10 дона; - иссиқлик тик қувурларни таъмирлаш 1 230 пм, амалда 1 230 пм; - болалар майдончасини таъмирлаш, режа 13 дона, амалда 13 дона; - гаражларни тартибга келтириш, режа 8 дона, амалда 8 дона; - кириш йўлакларини таъмирлаш режада 52 та, амалда 52 дона; - ирригация тармоғини таъмирлаш режада 4600 та, амалда 4600 дона; - видео кузатув мосламасини ўрнатиш 34 дона та, амалда 34 дона; - уй олди қисми йўлакларни (тротуар) таъмирлаш режада 10 700 та, амалда 10 700 дона; - уй-жой ҳудудидаги ташқи ёритиш тизимини таъмирлаш ёки ўрнатиш режада 23 та, амалда 23 дона; - кўп қаватли уйларнинг фасад қисминини таъмирлаш режада 40 та, амалда 40 ; Иссиқлик таъминоти йўналишида бажарилган ишлар (“Тошиссиққуввати” ДУК): - қозонларни жорий таъмирлаш, режа 26 дона, амалда 26 дона;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- эскирган иссиқлик қувурларини алмаштириш, режа 4,026 км.қувур, амалда 4,026 км.қувур; - иссиқлик тармоқларида иссиқлик изоляциясини қайта тиклаш, режа 3,555 км.канал, амалда 3,555 км.канал; - иссиқлик қувурларини жорий таъмирлаш, режа 12,754 км.канал, амалда 12,754 км.канал; - насос станцияларини жорий таъмирлаш, режа 5 дона, амалда 6 дона; - зулфинларни таъмирлаш ва алмаштириш, режа 25 дона, амалда 25 дона; - ҳаводан ўтган иссиқлик қувурлар устунларини бўйлаб, режа 233 дона, амалда 233 дона. Электр энергияси таъминоти йўналишида ("Тошкент шаҳар электр тармоқлари корхонаси" АЖ): - трансформатор подстанцияларини мукамал таъмирлаш, режа 18 дона, амалда 18 дона; - трансформатор подстанцияларини жорий таъмирлаш, режа 31 дона, амалда 31 дона; - ҳаво тармоқларини мукамал таъмирлаш, режа 12,0 км, амалда 12,0 км; - ҳаво тармоқларини жорий таъмирлаш, режа 19,06 км, амалда 19,06 км; - ТПни реконструкция ва модернизация қилиш, режа 6 дона, амалда 6 дона; - электр тармоқларини реконструкция ва модернизация қилиш (СИП), режа 23,75 км, амалда 23,75 км; - янги ТП ўрнатиш, режа 1 дона, амалда 1 дона; - ёғоч устунларини алмаштириш, режа 150 дона, амалда 150 дона.

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				Кўча ёритиш тармоқлари йўналишида (“Тошшаҳарнур” ДУК): - бошқарув қутиларини тармоғи билан таъмирлаш, режа 10 дона, амалда 10 дона; - бошқарув қутиларини тармоғисиз билан таъмирлаш, режа 11 дона, амалда 11 дона; - ҳаво симларини тортиб қўйиш, режа 4,42 км, амалда 4,42 км; - кронштейн траверс бўяш, режа 690 дона, амалда 690 дона; - устун тўғирлаш ва алмаштириш, режа 13 дона, амалда 13 дона; - устунларни бўяш, режа 328 дона, амалда 328 дона; - дарахт шохларини кесиш, режа 131 дона, амалда 131 дона; - ҳаво симларини СИП кабелларига алмаштириш, режа 16,75 км, амалда 16,55 км; - қўшимча ёритгичларни ўрнатиш, режа 54 дона, амалда 54 дона; - устунларни ўрнатиш, режа 13 дона, амалда 13 дона; - ёритгичларни профилактик таъмирлаш, режа 100 дона, амалда 100 дона. Газ таъминоти йўналишида: - ГТПларни таъмирлаш, режа 180 та, амалда 180 та; - Газ тармоқларини таъмирлаш, режа 20,0 км, амалда 20,0 км. Ичимлик ва оқава сув тармоқлари йўналишида (“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ): - эскирган сув тармоқларини капитал таъмирлаш, режа 1 813 пм, амалда 1 813 пм;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- сув олиш гидрантларини алмаштириш, режа 5 дона, амалда 5 дона; - сув олиш гидрантларини таъмирлаш, режа 7 дона, амалда 7 дона; - ичимлик сув қудуғини таъмирлаш, режа 3 дона, амалда 3 дона; - носоз ёпқичларни (задвизжка) алмаштириш, режа 3 дона, амалда 3 дона; - носоз ёпқичларни (задвизжка) капитал таъмирлаш, режа 7 дона, амалда 7 дона; - ичимлик сув қудуғига люк обойма ўрнатиш, режа 23 дона, амалда 23 дона; - ичимлик сув тармоқларини жорий таъмирлаш, режа 27 700 пм, амалда 27 700 пм; - оқава сув тармоқларини жорий таъмирлаш, режа 36 310 пм, амалда 36 310 пм; - оқава сув қудуғига люк обойма ўрнатиш, режа 53 дона, амалда 53 дона; - оқава сув обоймаларини ер сатхи билан тенглаштириш, режа 9 дона, амалда 9 дона. Чиқинди йиғиш йўналишида: - Чиқиндихоналар қуриш ва уларни таъмирлаш, режа 15 дона, амалда 15 дона; Янги турдаги модул, контейнер ва урналар ўрнатиш, режа 3 дона, амалда 3 дона. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 12 июндаги №376-сонли қарорига асосан 2021 йилда Тошкент шаҳридаги кўп қаватли уйларнинг лифт ускуналарини янгисига алмаштириш учун манзилли дастури шакллантирилган. Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлигининг “Кўп хонадонли уй-

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				жойларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали томонидан лойиҳалаш ишлари олиб борилиб, лифт ускуналарини ўрнатиш ишлари бошланган. Ушбу дастурга асосан ўрнатилиши лозим бўлган 452 та лифт ускуналаридан бугунги кунда 449 та лифт ускуналарини ўрнатилди ҳамда 3 та манзилда ўрнатиш ишлари давом эттирилмоқда. Жумладан Бектемир туманида, 19 дона; Миробод туманида, 45 дона ўрнатилди. Мирзо Улуғбек туманида, 50 дона ўрнатилди. Олмазор туманида 39 дона ўрнатилди, ўрнатиш давом этмоқда 1 дона. Сергели туманида 41 дона ўрнатилди. Учтепа туманида 31 дона ўрнатилди. Чилонзор туманида 46 дона ўрнатилди, ўрнатиш давом этмоқда 2 дона. Шайхонтоҳур туманида 50 дона ўрнатилди. Юнусобод туманида, 53 дона ўрнатилди. Яккасарой туманида, 25 дона ўрнатилди. Янгихаёт туманида, 4 дона ўрнатилди; Яшнобод туманида, 46 дона ўрнатилди. (95-банди) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 23 ноябрдаги “2017-2021 йилларда паст кучланишли электр тармоқларини янада модернизация қилиш ва янгилаш дастури тўғрисида”ги ПҚ-2661-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида, Тошкент шаҳрида 811,6 км электр тармоқлари, 217 дона трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				қилиш ва янгиларини қуриш ишлари режалаштирилган. Бугунги кунда, 842,5 км электр тармоқлари, 217 дона трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш ишлари бажарилган. Жумладан, туман кесимида: Бектемир тумани: - паст кучланиш электр тармоқлари реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 34,9 км, амалда 37,6 км; - трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 8 дона, амалда 8 дона; Миробод тумани: - паст кучланиш электр тармоқлари реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 40,9 км, амалда 40,9 км; - трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 8 дона, амалда 9 дона; Мирзо Улуғбек тумани: - паст кучланиш электр тармоқлари реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 44,2 км, амалда 45,2 км; - трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 23 дона, амалда 36 дона; Олмазор тумани: - паст кучланиш электр тармоқлари реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 78,7 км, амалда 80,5 км;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 33 дона, амалда 29 дона; Сергели тумани: - паст кучланиш электр тармоқлари реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 50,4 км, амалда 78,9 км; - трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 10 дона, амалда 12 дона; Учтепа тумани: - паст кучланиш электр тармоқлари реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 83,7 км, амалда 85,4 км; - трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 26 дона, амалда 26 дона; Чилонзор тумани: - паст кучланиш электр тармоқлари реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 127,9 км, амалда 129,5 км; - трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 25 дона, амалда 31 дона; Шайхонтоҳур тумани: - паст кучланиш электр тармоқлари реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 104,2 км, амалда 114,9 км; - трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 18 дона, амалда 21 дона; Юнусобод тумани:

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- паст кучланиш электр тармоқлари реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 81,4 км, амалда 78,7 км; - трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 25 дона, амалда 29 дона; Яккасарой тумани: - паст кучланиш электр тармоқлари реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 17,4 км, амалда 13,8 км; - трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 11 дона, амалда 13 дона; Яшнобод тумани: - паст кучланиш электр тармоқлари реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 128,8 км, амалда 125,7 км; - трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 19 дона, амалда 17 дона. Янгиҳаёт тумани: - паст кучланиш электр тармоқлари реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 19,0 км, амалда 31,5км; трансформатор подстанцияларини реконструкция, модернизация қилиш ва янгиларини қуриш, режа 11 дона, амалда 9 дона. (201-банди) Кўп қаватли уй-жой фонди йўналишида: - том қисмини мукаммал таъмирлаш, режа 11 620 м², амалда 11 620 м²;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- том қисмини жорий таъмирлаш, режа 96 370 м², амалда 96 370 м²; - йўлакларни таъмирлаш, режа 662 дона, амалда 662 дона; - кириш йўлакларига темир эшиклар ўрнатиш, режа 16 дона, амалда 16 дона; - кириш йўлакларига кодли қулфлар ўрнатиш, режа 1 дона, амалда 1 дона; - кириш йўлакларининг кириш қисмидаги козирекларни таъмирлаш, режа 125 дона, амалда 125 дона; - фрамугаларга пластик ромлар ўрнатиш, режа 449 м², амалда 449 м²; - тарновларни таъмирлаш, режа 952 п/м, амалда 952 п/м; - лифтларни жорий таъмирлаш, режа 112 дона, амалда 112 дона; - уйларнинг ён томон деворлари уланган қисмини таъмирлаш, режа 1 338 пм, амалда 1 338 пм; - электр тақсимловчи қутиларни таъмирлаш, режа 335 дона, амалда 335 дона; - иссиқлик тик қувурларини таъмирлаш, режа 41 338 пм, амалда 41 338 пм; - кўп қаватли уйларнинг ертўла қисмидаги муҳандислик тармоқларини таъмирлаш, режа 899 та, амалда 899 та; - болалар майдончаларини қуриш, режа 14 дона, амалда 14 дона; - болалар майдончаларини таъмирлаш, режа 139 дона, амалда 139 дона; - ирригация тармоғини таъмирлаш, режа 10 дона, амалда 10 дона;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- уй олди йўлакларни таъмирлаш (тротуар), режа 7 775 м², амалда 7 775 м²; - кўп қаватли уйларнинг фасад қисмини таъмирлаш, режа 34 та, амалда 34 та; - видеокузатув мосламаларини ўрнатиш, режа 60 дона, амалда 60 дона. Кўча ёритиш тармоқлари йўналишида ("Тошшаҳарнур" ДУК) - тармоқли бошқарув кутилари таъмирлаш, режа 417 дона, амалда 417 дона; - тармоқсиз бошқарув кутилари таъмирлаш, режа 675 дона, амалда 675 дона; - дарахтларга шакл бериш, режа 3 427 дона, амалда 3 427 дона; - ҳаво симларини тортиб қўйиш, режа 96,0 км, амалда 96,0 км; - кронштейн, траверсларни бўяш, режа 11 481 дона, амалда 11 481 дона; - устунларни тўғирлаш ва алмаштириш, режа 139 дона, амалда 139 дона; - устунларни бўяш, режа 1 254 дона, амалда 1 254 дона; - ёритгичларни профилактик таъмирлаш, режа 3 705 та, амалда 3 705 дона; - ҳаво симларини СИП кабелларга алмаштириш, режа 105,2 км, амалда 105,2 км. Ичимлик ва оқава сув тармоқлари йўналишида ("Тошкент шаҳар сув таъминоти" МЧЖ) - эскирган сув тармоқларини капитал таъмирлаш, режа 24 885 пм, амалда 25 231 пм (101%); - сув олиш гидрантларини алмаштириш, режа 62 дона, амалда 62 дона (100%);

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- сув олиш гидрантларини таъмирлаш, режа 48 дона, амалда 48 дона (100%); - носоз ёпқичларни (задвижка) алмаштириш, режа 109 дона, амалда 109 дона (100%); - носоз ёпқичларни (задвижка) капитал таъмирлаш, режа 75 дона, амалда 75 дона (100%); - ичимлик сув қудуғига люк обойма ўрнатиш, режа 339 дона, амалда 339 дона (100%); - оқава сув тармоқларини жорий таъмирлаш, режа 697 463 пм, амалда 697 463 пм (100 %); - эскирган оқава сув тармоқларини капитал таъмирлаш, режа 1 693 пм, амалда 1 693 пм (100%); - оқава сув қудуғига люк обойма ўрнатиш, режа 420 дона, амалда 420 дона (100%). Газ таъминоти йўналишида ("Худудгаз Пойтахт" гтф) - газ қувурларини мукамал таъмирлаш, режа 23,9 км, амалда 23,0 км; - газ қувурларини реконструкция қилиш, режа 1,0 км, амалда 1,0 км; - ГТПларни мукамал таъмирлаш, режа 121 дона, амалда 121 дона ; - ГТПларни тафтиш қилиш (ревизия), режа 2 931 дона, амалда 2 931 дона; - Газ қувурларини босим остида зичликка синаш ва ҳаво босими ёрдамида тозалаш, режа 205,5 км, амалда 205,5 км (маблағ талаб этилмади); - Ер ости газ қувурларининг ҳолатини текшириш, режа 179,3 км, амалда 264,9 км; - Газ қувурларини бўёқлаш, режа 104,8 км, амалда 104,8 км

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				Электр энергияси таъминоти йўналишида ("Тошкент шаҳар электр тармоқлари корхонаси" АЖ) - Трансформатор пунктларини мукаммал таъмирлаш, режа 680 дона, амалда 680 дона; - Ҳаво электр тармоқларини мукаммал таъмирлаш, режа 603,2 км, амалда 603,2 км; - Трансформатор пунктларини жорий таъмирлаш, режа 1 552 дона, амалда 1 552 дона; - Ҳаво электр тармоқларини жорий таъмирлаш, режа 1 167,3 км, амалда 1 167,3 км; - Трансформаторларга мой қуйиш, режа 940,9 кг, амалда 940,9 кг; - 0,4-6-10 кВ ли кабелларни алмаштириш, режа 129,9 км, амалда 129,9 км; - 0,4 кВли ҳаво электртармоқлари янги замонавий СИП русумли тармоқларга алмаштириш, режа 94,7 км, амалда 94,7 км; - Дарахт шохларини буталаш, режа 575,9 км масофа, амалда 575,9 км масофа. Иссиқлик таъминоти йўналишида ("Тошиссиққуввати" ДУК) - қозонларни мукаммал таъмирлаш, режа 5 та, амалда 5 та; - қозонларни жорий таъмирлаш, режа 671 та, амалда 671 та; - эскирган иссиқлик қувурларни алмаштириш, режа 157,5 км, амалда 158,02 км; - иссиқлик тармоқларидаги иссиқлик изоляциясини қайта тиклаш, режа 96 км, амалда 91,194 км; - иссиқлик қувурларини жорий таъмирлаш, режа 457 км, амалда 457 км;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- насос станцияларини мукамал таъмирлаш, режа 5 та, амалда 5 та; - насос станцияларини жорий таъмирлаш, режа 81 та, амалда 81 та; - задвижкаларни алмаштириш ва таъмирлаш, режа 1 843 дона, амалда 1 843 дона. - ҳаводан ўтган иссиқлик қувурлари устунларини бўйлаб, режа 4 189 дона, амалда 4 331 дона; - иссиқлик ҳисоблаш пунктларини таъмирлаш, режа 13 дона, амалда 23 дона. Иссиқлик таъминоти йўналишида ("Тошкент иссиқлик маркази" ДУК) - Қозонларни иситиш юзасини капитал таъмирлаш, режа 5 дона, амалда 5 дона - Қозонларни жорий таъмирлаш, режа 56 дона, амалда 56 дона - Насос агрегатларини капитал ва жорий таъмирлаш, режа 237 дона, амалда 237 дона; - Қувурлар ва ёрдамчи ускуналарни иссиқлик сақлаш қопламаларини капитал таъмирлаш, режа 1500 м², амалда 1500 м² - Қозон дудбўронларининг коррозияга қарши қопламаларини янгилаш, режа 3 дона, амалда 3 дона - "Шимолий-шарқий" 1-ИМда иссиқлик алмашувларини Ду500 қувурини таъмирлаш, режа 1 дона, амалда 100% бажарилди; - Сув тайёрлаш қурилмаларини максимал юкламалрни олишга тайёрлаш, режа 3 дона, амалда 3 дона - СВТУ ўрнатиш, режа 2 дона, амалда 2 дона. Қаттиқ маиший чиқиндиларни тўплаш ва чиқариш бўйича ("Махсустрас ИЧБ" ДУК):

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- чиқинди йиғиш майдончаларини янги куриш, режа 10 дона, амалда 10 дона ; - чиқинди йиғиш майдончаларини бузиб куриш, режа 11 дона, амалда 11 дона; - чиқинди йиғиш майдончаларини жорий таъмирлаш, режа 300 дона, амалда 300 дона ; - янги типдаги модуларни таъмирлаш, режа 20 дона, амалда 20 дона; - 120 л ҳажмли пластик контейнерларни ўрнатиш, режа 500 дона, амалда 500 дона; - яқка кўринишдаги контейнерларни ўрнатиш, режа 20 дона, амалда 20 дона; автомашиналарни қиш мавсумига профилактик тайёрлаш, режа 409 дона, амалда 409 дона.
2.	Тошкент шаҳар ҳокимининг 2021 йил 3 февралда “Тошкент шаҳрида ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 105-сонли қарор ижросини таъминлаш.	июль-декабрь	“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ (М.Аббасхонов)	Тошкент шаҳар ҳокимининг 2021 йил 3 февралдаги №105-сонли қарорига асосан 25 км янги оқова сув тармоғи қурилиши режалаштирилган бўлиб, 29.12.2021 йил ҳолатига 13 км янги оқова сув тармоқлари қурилди.
3.	“Ягона биллинг маркази” (call centre) хизматига келиб тушган авария ва мурожаатларни бартараф этилиши юзасидан тегишли чоралар кўриш.	июль-декабрь	1055-Марказий диспетчерлик хизмати Коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари туман ҳокимликлари	Том масаласи бўйича 371 та мурожаатлар келиб тушган, шулардан 357 таси бартараф этилиб, 14 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Лифт масаласи бўйича 819 та мурожаатлар келиб тушган, шулардан 808 таси бартараф этилиб, 11 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Иссиқлик (отопление) масаласи бўйича 1732 та мурожаатлар келиб тушган, шулардан 1655 таси бартараф этилб, 77 та мурожаат ижро жараёнига қолди.. Иссиқ сув (Тошиссиққувати) масаласи бўйича 653 та мурожаатлар келиб тушган, 649 та мурожаат

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				бартараф этилиб, 4 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Ичимлик суви (Сувсоз) масаласи бўйича 248 та мурожаатлар келиб тушган, 247 та мурожаат бартараф этилиб, 1 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Газ (Тошгаз) масаласи бўйича 56 та мурожаатлар келиб тушган 37 та мурожаат бартараф этилди. Электр энергияси (электр тармоқлари корхонаси) масаласи бўйича 293 та мурожаатлар келиб тушган, барчаси бартараф этилган. Канализация (сувсоз) масаласи бўйича 120 та мурожаатлар келиб тушган, 119 та мурожаат бартараф этилб, 1 та мурожаат ижро жараёнига қолди.. Ертўла қисми масаласи бўйича 888 та мурожаатлар келиб тушган, шулардан 877 таси бартараф этилиб, 11 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Ташқи ёритиш (Тошшаҳарнур) тизими бўйича 156 та мурожаатлар келиб тушган, шулардан 153 таси бартараф этилиб, 3 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Бошқа масалалар 2029 та мурожаатлар келиб тушган, шулардан 2011 таси бартараф этилиб, 18 та мурожаат ижро жараёнига қолди. Мурожаатлар сони 7365 та, бартараф этилган мурожаатлар сони 7206 та, ижро жараёнидаги мурожаатлар сони 159 тани ташкил этади. Ўз ечимини топмаган мурожаатлар бартараф этилиши юзасидан туман ҳокимияти ва туман коммунал хизмат кўрсатиш хизматлари маъсул ходимларига етказилган, муддати белгиланиб ижроси назоратга олинган.

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				Авариялар сони жами 2563 тани ташкил этади: Режали узилишлар 1593 сони жами тани ташкил этади: “Тошиссиққуввати” ДУК - 692 та авариявий, режали узилишлар 307 та “Сувсоз” ДУК – 234 та авариявий, режали узилишлар 91 та; “Тошкент шаҳар электр тармоқлари корхонаси” АЖ – 1512 та авариявий, режали узилишлар 841 та; Тошкент шаҳри бўйича газ таъминоти худудий филиали – 125 та авариявий, режали узилишлар 323 та “Тошкент иссиқлик маркази” ДУК – режалили узулишлар - 20 та Бугунги кунда, тушган 2563 та авариялар бўйича, 2563 таси бартараф этилди.
4.	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 4 январда “Тошкент шаҳрининг уй-жой коммунал инфратузилмасини бошқаришни такомиллаштириш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги 5-сонли қарор ижросини таъминлаш.	июль-декабрь	тумани ҳокимликлари	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 4 январдаги 5-сонли қарор ижросини таъминлаш мақсадида Юнусобод туманидаги кўп квартирали уйларга хизмат кўрсатиш тизимини самарали ташкил этиш мақсадида жами 13 та бошқарув ташкилоти ташкил этилиб, тумандаги 263 та ширкатлар бошқарувида бўлган 1201 та кўп квартирали уйлар мазкур бошқарув ташкилотларга бириктирилди. <i>(мисол учун Юнусобод туманида 13 та бошқарув ташкилотлари фаолияти йўлга қўйилгандан сўнг кредит қарздорлиги жорий йил бошидан ҳисобланганда 6 млрд.сўмга камайган ҳамда дебитор қарздолликларни қисқартириш чоралари сезиларли даражада кўрилган.)</i>

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
5.	Тошкент шаҳар ҳокимининг 2021 йил 21 апрелда “Тошкент шаҳар иқтисодиёт тармоқлари, уй-жой фонди ва ижтимоий соҳа объектлари ва коммунал муҳандислик тармоқларини 2021-2022 йиллар куз-қиш мавсумига тайёрлаш тўғрисида”ги 466-сонли қарори ижросини таъминлаш.	июль-сентябрь	коммунал хизмат қўрсатиш корхоналари туман ҳокимликлари	Кўп қаватли уй-жой фонди йўналишида: - том қисмини мукаммал таъмирлаш, режа 11 620 м², амалда 11 620 м²; - том қисмини жорий таъмирлаш, режа 96 370 м², амалда 96 370 м²; - йўлакларни таъмирлаш, режа 662 дона, амалда 662 дона; - кириш йўлакларига темир эшиклар ўрнатиш, режа 16 дона, амалда 16 дона; - кириш йўлакларига кодли қулфлар ўрнатиш, режа 1 дона, амалда 1 дона; - кириш йўлакларининг кириш қисмидаги козирекларни таъмирлаш, режа 125 дона, амалда 125 дона; - фрамугаларга пластик ромлар ўрнатиш, режа 449 м², амалда 449 м²; - тарновларни таъмирлаш, режа 952 п/м, амалда 952 п/м; - лифтларни жорий таъмирлаш, режа 112 дона, амалда 112 дона; - уйларнинг ён томон деворлари уланган қисмини таъмирлаш, режа 1 338 пм, амалда 1 338 пм; - электр тақсимловчи қутиларни таъмирлаш, режа 335 дона, амалда 335 дона; - иссиқлик тик қувурларини таъмирлаш, режа 41 338 пм, амалда 41 338 пм; - кўп қаватли уйларнинг ертўла қисмидаги муҳандислик тармоқларини таъмирлаш, режа 899 та, амалда 899 та; - болалар майдончаларини қуриш, режа 14 дона, амалда 14 дона; - болалар майдончаларини таъмирлаш, режа 139 дона, амалда 139 дона;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- ирригация тармоғини таъмирлаш, режа 10 дона, амалда 10 дона; - уй олди йўлакларни таъмирлаш (тротуар), режа 7 775 м², амалда 7 775 м²; - кўп қаватли уйларнинг фасад қисмини таъмирлаш, режа 34 та, амалда 34 та; - видеокузатув мосламаларини ўрнатиш, режа 60 дона, амалда 60 дона. Кўча ёритиш тармоқлари йўналишида ("Тошшаҳарнур" ДУК) - тармоқли бошқарув кутилари таъмирлаш, режа 417 дона, амалда 417 дона; - тармоқсиз бошқарув кутилари таъмирлаш, режа 675 дона, амалда 675 дона; - дарахтларга шакл бериш, режа 3 427 дона, амалда 3 427 дона; - ҳаво симларини тортиб қўйиш, режа 96,0 км, амалда 96,0 км; - кронштейн, траверсларни бўяш, режа 11 481 дона, амалда 11 481 дона; - устунларни тўғирлаш ва алмаштириш, режа 139 дона, амалда 139 дона; - устунларни бўяш, режа 1 254 дона, амалда 1 254 дона; - ёриткичларни профилактик таъмирлаш, режа 3 705 та, амалда 3 705 дона; - ҳаво симларини СИП кабелларга алмаштириш, режа 105,2 км, амалда 105,2 км. Ичимлик ва оқава сув тармоқлари йўналишида ("Тошкент шаҳар сув таъминоти" МЧЖ) - эскирган сув тармоқларини капитал таъмирлаш, режа 24 885 пм, амалда 25 231 пм (101%);

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- сув олиш гидрантларини алмаштириш, режа 62 дона, амалда 62 дона (100%); - сув олиш гидрантларини таъмирлаш, режа 48 дона, амалда 48 дона (100%); - носоз ёпқичларни (задвижка) алмаштириш, режа 109 дона, амалда 109 дона (100%); - носоз ёпқичларни (задвижка) капитал таъмирлаш, режа 75 дона, амалда 75 дона (100%); - ичимлик сув қудуғига люк обойма ўрнатиш, режа 339 дона, амалда 339 дона (100%); - оқава сув тармоқларини жорий таъмирлаш, режа 697 463 пм, амалда 697 463 пм (100 %); - эскирган оқава сув тармоқларини капитал таъмирлаш, режа 1 693 пм, амалда 1 693 пм (100%); - оқава сув қудуғига люк обойма ўрнатиш, режа 420 дона, амалда 420 дона (100%). Газ таъминоти йўналишида ("Худудгаз Пойтахт" гтф) - газ қувурларини мукамал таъмирлаш, режа 23,9 км, амалда 23,0 км; - газ қувурларини реконструкция қилиш, режа 1,0 км, амалда 1,0 км; - ГТПларни мукамал таъмирлаш, режа 121 дона, амалда 121 дона ; - ГТПларни тафтиш қилиш (ревизия), режа 2 931 дона, амалда 2 931 дона; - Газ қувурларини босим остида зичликка синаш ва ҳаво босими ёрдамида тозалаш, режа 205,5 км, амалда 205,5 км (маблағ талаб этилмади); - Ер ости газ қувурларининг ҳолатини текшириш, режа 179,3 км, амалда 264,9 км;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- Газ қувурларини бўёқлаш, режа 104,8 км, амалда 104,8 км Электр энергияси таъминоти йўналишид ("Тошкент шаҳар электр тармоқлари корхонаси" АЖ) - Трансформатор пунктларини мукаммал таъмирлаш, режа 680 дона, амалда 680 дона; - Ҳаво электр тармоқларини мукаммал таъмирлаш, режа 603,2 км, амалда 603,2 км; - Трансформатор пунктларини жорий таъмирлаш, режа 1 552 дона, амалда 1 552 дона; - Ҳаво электр тармоқларини жорий таъмирлаш, режа 1 167,3 км, амалда 1 167,3 км; - Трансформаторларга мой қуйиш, режа 940,9 кг, амалда 940,9 кг; - 0,4-6-10 кВ ли кабелларни алмаштириш, режа 129,9 км, амалда 129,9 км; - 0,4 кВли ҳаво электртармоқлари янги замонавий СИП русумли тармоқларга алмаштириш, режа 94,7 км, амалда 94,7 км; - Дарахт шохларини буталаш, режа 575,9 км масофа, амалда 575,9 км масофа. Иссиқлик таъминоти йўналишида ("Тошиссиққуввати" ДУК) - қозонларни мукаммал таъмирлаш, режа 5 та, амалда 5 та; - қозонларни жорий таъмирлаш, режа 671 та, амалда 671 та; - эскирган иссиқлик қувурларни алмаштириш, режа 157,5 км, амалда 158,02 км; - иссиқлик тармоқларидаги иссиқлик изоляциясини қайта тиклаш, режа 96 км, амалда 91,194 км;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- иссиқлик қувурларини жорий таъмирлаш, режа 457 км, амалда 457 км; - насос станцияларини мукамал таъмирлаш, режа 5 та, амалда 5 та; - насос станцияларини жорий таъмирлаш, режа 81 та, амалда 81 та; - подвижкаларни алмаштириш ва таъмирлаш, режа 1 843 дона, амалда 1 843 дона. - ҳаводан ўтган иссиқлик қувурлари устунларини бўйлаб, режа 4 189 дона, амалда 4 331 дона; - иссиқлик ҳисоблаш пунктларини таъмирлаш, режа 13 дона, амалда 23 дона. Иссиқлик таъминоти йўналишида ("Тошкент иссиқлик маркази" ДУК) - Қозонларни иситиш юзасини капитал таъмирлаш, режа 5 дона, амалда 5 дона - Қозонларни жорий таъмирлаш, режа 56 дона, амалда 56 дона - Насос агрегатларини капитал ва жорий таъмирлаш, режа 237 дона, амалда 237 дона; - Қувурлар ва ёрдамчи ускуналарни иссиқлик сақлаш қопламаларини капитал таъмирлаш, режа 1500 м², амалда 1500 м² - Қозон дудбўронларининг коррозияга қарши қопламаларини янгилаш, режа 3 дона, амалда 3 дона - "Шимолий-шарқий" 1-ИМда иссиқлик алмашувларини Ду500 қувурини таъмирлаш, режа 1 дона, амалда 100% бажарилди; - Сув тайёрлаш қурилмаларини максимал юкламалрни олишга тайёрлаш, режа 3 дона, амалда 3 дона - СВТУ ўрнатиш, режа 2 дона, амалда 2 дона.

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				Қаттиқ маиший чиқиндиларни тўплаш ва чиқариш бўйича (“Махсустрас ИЧБ” ДУК): - чиқинди йиғиш майдончаларини янги қуриш, режа 10 дона, амалда 10 дона ; - чиқинди йиғиш майдончаларини бузиб қуриш, режа 11 дона, амалда 11 дона; - чиқинди йиғиш майдончаларини жорий таъмирлаш, режа 300 дона, амалда 300 дона ; - янги типдаги модулларни таъмирлаш, режа 20 дона, амалда 20 дона; - 120 л ҳажмли пластик контейнерларни ўрнатиш, режа 500 дона, амалда 500 дона; - яқка кўринишдаги контейнерларни ўрнатиш, режа 20 дона, амалда 20 дона; автомашиналарни қиш мавсумига профилактик тайёрлаш, режа 409 дона, амалда 409 дона.
6.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелда ““Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5048-сонли қарор ижросини таъминлаш.	июль-декабрь	Коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари туман ҳокимликлари	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралда “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-6155-Фармони билан тасдиқланган Давлат дастуридаги амалга ошириладиган тадбир, “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида маҳалла ва қишлоқлар қиёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида, Тошкент шаҳридаги 12 та туманлардан жами 12 та маҳаллалар 2021 йилги “Обод маҳалла” дастурига киритилди ҳамда қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш режалаштирилган.

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				Кўп қаватли уй-жой фонди йўналишида қуйидаги ишлар бажарилган: - том қисмини таъмирлаш, режа 9 400 м², амалда 9 400 м²; - кириш йўлакларининг кирим қисмидаги козирёкларни таъмирлаш, режа 8 дона, амалда 8 дона; - кириш йўлакларига темир эшиклар ўрнатиш режада 16 дона, амалда 16 дона; - лифтларни жорий таъмирлаш, режа 3 дона, амалда 3 дона; - кўп қаватли уйларнинг ертўла қисмидаги муҳандислик коммуника-цияларини таъмирлаш, режа 26 та уй, амалда 26 та уй. - болалар майдончасини қуриш, режа 12 дона, амалда 12 дона; - электр қутиларни таъмирлаш режа 10 дона, амалда 10 дона; - иссиқлик тик қувурларни таъмирлаш 1 230 пм, амалда 1 230 пм; - болалар майдончасини таъмирлаш, режа 13 дона, амалда 13 дона; - гаражларни тартибга келтириш, режа 8 дона, амалда 8 дона; - кириш йўлакларини таъмирлаш режада 52 та, амалда 52 дона; - ирригация тармоғини таъмирлаш режада 4600 та, амалда 4600 дона; - видео кузатув мосламасини ўрнатиш 34 дона та, амалда 34 дона; - уй олди қисми йўлакларни (тротуар) таъмирлаш режада 10 700 та, амалда 10 700 дона;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- уй-жой ҳудудидаги ташқи ёритиш тизимини таъмирлаш ёки ўрнатиш режада 23 та, амалда 23 дона; - кўп қаватли уйларнинг фасад қисмини таъмирлаш режада 40 та, амалда 40; Иссиқлик таъминоти йўналишида бажарилган ишлар (“Тошиссиққуввати” ДУК): - қозонларни жорий таъмирлаш, режа 26 дона, амалда 26 дона; - эскирган иссиқлик қувурларини алмаштириш, режа 4,026 км.қувур, амалда 4,026 км.қувур; - иссиқлик тармоқларида иссиқлик изоляциясини қайта тиклаш, режа 3,555 км.канал, амалда 3,555 км.канал; - иссиқлик қувурларини жорий таъмирлаш, режа 12,754 км.канал, амалда 12,754 км.канал; - насос станцияларини жорий таъмирлаш, режа 5 дона, амалда 6 дона; - зулфинларни таъмирлаш ва алмаштириш, режа 25 дона, амалда 25 дона; - ҳаводан ўтган иссиқлик қувурлар устунларини бўйлаб, режа 233 дона, амалда 233 дона. Электр энергияси таъминоти йўналишида (“Тошкент шаҳар электр тармоқлари корхонаси” АЖ): - трансформатор подстанцияларини мукамал таъмирлаш, режа 18 дона, амалда 18 дона; - трансформатор подстанцияларини жорий таъмирлаш, режа 31 дона, амалда 31 дона; - ҳаво тармоқларини мукамал таъмирлаш, режа 12,0 км, амалда 12,0 км;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				- ҳаво тармоқларини жорий таъмирлаш, режа 19,06 км, амалда 19,06 км; - ТПни реконструкция ва модернизация қилиш, режа 6 дона, амалда 6 дона; - электр тармоқларини реконструкция ва модернизация қилиш (СИП), режа 23,75 км, амалда 23,75 км; - янги ТП ўрнатиш, режа 1 дона, амалда 1 дона; - ёғоч устунларини алмаштириш, режа 150 дона, амалда 150 дона. Кўча ёритиш тармоқлари йўналишида (“Тошшаҳарнур” ДУК): - бошқарув қутиларини тармоғи билан таъмирлаш, режа 10 дона, амалда 10 дона; - бошқарув қутиларини тармоғисиз билан таъмирлаш, режа 11 дона, амалда 11 дона; - ҳаво симларини тортиб қўйиш, режа 4,42 км, амалда 4,42 км; - кронштейн траверс бўйиш, режа 690 дона, амалда 690 дона; - устун тўғирлаш ва алмаштириш, режа 13 дона, амалда 13 дона; - устунларни бўйиш, режа 328 дона, амалда 328 дона; - дарахт шохларини кесиш, режа 131 дона, амалда 131 дона; - ҳаво симларини СИП кабелларига алмаштириш, режа 16,75 км, амалда 16,55 км; - қўшимча ёритгичларни ўрнатиш, режа 54 дона, амалда 54 дона; - устунларни ўрнатиш, режа 13 дона, амалда 13 дона; - ёритгичларни профилактик таъмирлаш, режа 100 дона, амалда 100 дона.

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				Газ таъминоти йўналишида: - ГТПларни таъмирлаш, режа 180 та, амалда 180 та; - Газ тармоқларини таъмирлаш, режа 20,0 км, амалда 20,0 км. Ичимлик ва оқава сув тармоқлари йўналишида (“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ): - эскирган сув тармоқларини капитал таъмирлаш, режа 1 813 пм, амалда 1 813 пм; - сув олиш гидрантларини алмаштириш, режа 5 дона, амалда 5 дона; - сув олиш гидрантларини таъмирлаш, режа 7 дона, амалда 7 дона; - ичимлик сув қудуғини таъмирлаш, режа 3 дона, амалда 3 дона; - носоз ёпқичларни (задвижка) алмаштириш, режа 3 дона, амалда 3 дона; - носоз ёпқичларни (задвижка) капитал таъмирлаш, режа 7 дона, амалда 7 дона; - ичимлик сув қудуғига люк обойма ўрнатиш, режа 23 дона, амалда 23 дона; - ичимлик сув тармоқларини жорий таъмирлаш, режа 27 700 пм, амалда 27 700 пм; - оқава сув тармоқларини жорий таъмирлаш, режа 36 310 пм, амалда 36 310 пм; - оқава сув қудуғига люк обойма ўрнатиш, режа 53 дона, амалда 53 дона; - оқава сув обоймаларини ер сатхи билан тенглаштириш, режа 9 дона, амалда 9 дона. Чикинди йиғиш йўналишида: - Чикиндихоналар қуриш ва уларни таъмирлаш, режа 15 дона, амалда 15 дона;

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш мuddати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				Янги турдаги модул, контейнер ва урналар ўрнатиш, режа 3 дона, амалда 3 дона.
7.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 августда “Иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг энергия самарадорлигини ошириш, энергия тежовчи технологияларни жорий этиш ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантиришнинг тезкор чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4422-сонли қарори ижросини таъминлаш	июль-декабрь	Коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари раҳбарлари	“Тошиссиқуввати” ДУК Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 августдаги ПҚ-4422-сон қарори ижроси юзасидан “Тошиссиқуввати” ДУК куйидагиларни маълум қилади: Бектемир тумани “Водник” қозонхонасида тикланувчи энергия манбалари, яъни қуёш гелио сув иситгичларини тадбиқ қилиш бўйича: 2019 йилда 40 дона қуёш вакуум сув иситгичлар ўрнатилди – табиий газ иқтисоди 11240 м³/йил. 2020 йилда 50 дона қуёш вакуум сув иситгичлар ўрнатилди – табиий газ иқтисоди 30030 м³/йил. 2021 йилда 85 дона қуёш вакуум сув иситгичлар ўрнатилди – табиий газ иқтисоди 14300 м³/ 1,2 чорак. “Тошкент иссиқлик маркази” ДУК Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 августда “Иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг энергия самарадорлигини ошириш, энергия тежовчи технологияларни жорий этиш ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантиришнинг тезкор чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4422-сонли қарорига асосан, корхонанинг ўз эҳтиёжларини қоплаш учун, 2020 йил 4 ва 9-сонли иссиқлик маказларида қуввати 1,8 кВт бўлган сув истгичлар ўрнатилди. Шунингдек 2021 йилда, режага асосан, 10-ИМда ва бошқарма биносининг том қисмида шу каби қуёшли сув истгичлар ўрнатилди. “Тошкент шаҳар электр тармоқлари” АЖ

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				2017-2021 йилларда “Тошкент шаҳар электр тармоқлари” АЖ томонидан 9 дона қуёш коллекторли иссиқ сув таъминоти учун 200 л сиғимли бак ўрнатилиши режалаштирилган бўлиб, шундан 9 дона ўрнатилди.
8.	Туман уй-жой бўлимлари ҳамда ширкатларга бириктирилган тижорат банклари билан биргаликда хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларининг молиявий ҳолатини таҳлил қилиниши, мавжуд дебиторлик қарздорлигини камайтириш, ажратилган имтиёзли кредит қолдиқларини ўз вақтида қайтарилиши юзасидан чоралар кўриш.	тасдиқланган жадвал асосида	туман ҳокимликлари	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги “Кўп квартирали уй-жойларни бошқариш тизимини янада такомиллаштириш тўғриси”даги ПҚ-5152-сонли қарорининг 10-бандига мувофиқ, 2021 йил 1 июлдан бошлаб кўп квартирали уй-жойларни бошқариш усули ширкатлардан бошқарувчи ташкилотларга ўтган уй-жойлар учун жалб қилинган кредитларнинг муддатини, маҳаллий ҳокимликлар кафиллиги асосида, уч йилгача узайтириш бўйича берилган топшириқ ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг 2021 йил 1 ноябрдаги 05/2-464-сонли кўрсатмаси 1-бандига мувофиқ, тижорат банклари билан биргаликда кўп квартирали уйларнинг бошқаруви уй-жой мулкдорлари ширкатларидан бошқарув ташкилотларига ўтгани бўйича кредитлардан мавжуд қарздорлик муддатини маҳаллий ҳокимликлар кафиллиги асосида узайтириш чораларини кўриш бўйича берилган топшириқларни ижросини таъминлаш мақсадида, Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси ва туман ҳокимликларига 2021 йил 11 ноябрдаги 04-376-сонли ҳати асосида ишлар ташкил қилиниб, муддати ўтган муаммоли кредит қарздорликлари мавжуд 94 та

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				УЖМШларнинг 18.1 млн.сўм қарздорликлари муддати узайтирилди. Жумладан; туманлар кесимида, Бектемир туманида 3 та 1.1 млн.сўм (3 таси БСК ўтган), М.Улуғбек туманида 11 та 1.8 млн.сўм (2 таси БСК ўтган), Олмазор туманида 11 та 1.8 млн.сўм (1 таси БСК ўтган), Сергели туманида 20 та 9.3 млн.сўм, Учтепа туманида 8 та 0.6 млн.сўм (8 таси БСК ўтган), Шайхонтохур туманида 10 та 1.3 млн.сўм (3 таси БСК ўтган), Юнусобод туманида 11 та 0.6 млн.сўм (11 таси БСК ўтган), Яккасарой туманида 6 та 0.4 млн.сўм (4 таси БСК ўтган), Янгиҳаёт туманида 5 та 1.03 млн.сўм, Яшнобод туманида 9 та 0.3 млн.сўм (9 таси БСК ўтган) қарздорликлар мавжуд. Юқоридагилардан ташқари 2021 йил 11 ноябрдаги 04-376 сонли хатидаги кўрсатмаларга асосан, Яшнобод туманида фаолият юритаётган 3 та тижорат банк филиаллари Халқ банкига қарашли 16 та УЖМШларнинг 6.3 млн.сўм кредит қарздорликлари муддатини узайтириш чоралари, Хамкор банкига қарашли УЖМШларнинг муаммоли қарздорликлари банкнинг соф фойдаси ҳисобидан захира ажратиш йўли билан балансдан ташқари ҳисобрақамларига ўтказилди ва филиал кредит портфели соғломлаштирилди ҳамда Миллий банк Яшнобод филиалида 1 та УЖМШнинг муаммоли кредит қарздорлиги аҳоли томонидан йўғилиб қолган дебитор қарздорлигини ундириш ҳисобига банк кассасига қайтариш чоралари кўрилганлигини маълум қилади.

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
9.	Тошкент шаҳар ҳокимининг 2021 йил 3 майда “Тошкент шаҳридаги коммунал хизмат ташкилотларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш тўғрисида”ги 529-сонли қарори ижросини таъминлаш.	июль-декабрь	Коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари раҳбарлари	Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетининг қўшимча манбалари ҳисобидан қоплаш шарти билан “Миллий банк” АЖдан 8,2 млн. евро эквиваленти миқдоридаги 193 та замонавий автомобиль ва махсус техникалар харид қилиш режалаштирилган. Бугунги кунда, 65,2 млрд. сўм маблағ эвазига "Кранташ" МЧЖ томонидан 29 та махсус техникалар коммунал хизмат кўрсатиш корхоналарига етказиб берилди. Жумладан: - “Тошкент иссиқлик маркази” ДУКга 1 дона трактор; - “Тошиссиққуввати” ДУКга 2 дона аварийний автомашина, 2 дона автосамосвал, 1 дона автотопливозаправщик, 1 дона асфальторез, 1 дона компрессор, 7 дона трактор (откачка); - “Тошшаҳарнур” ДУКга 1 дона 8 тонналик бартовой автомашина, 2 дона дизель генератор, 2 дона компрессор прицепной; - “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ 2 дона аварийний автомашина, 1 дона асфальторез, 1 дона компрессор прицепной ва 1 дона трактор (откачка); - Тошкент шаҳар Ободонлаштириш бош бошқармасига 4 дона поливомоечная машина. Шунингдек, 34 та енгил турдаги “Дамас” автомобилларни харид қилиш учун “Uz Auto” АЖга 2,5 млрд. сўм маблағлари тўланди. Ҳозирда мазкур турдаги автомобилларни етказиб берилиши жараёнда.
10.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги “Кўп квартирали уй-жойларни бошқариш тизимини янада такомиллаштириш” ПҚ-5152-сон қарори ижросини таъминлаш.	июль-декабрь	туман ҳокимликлари	Қарор 1-иловасига кўра, Юнусобод туманида ташкил этилган 13 – 14-мавзеладаги кўп квартирали уйларга хизмат кўрсатиш мақсадида “Феникс Арт сервис” бошқарув сервис компанияси 4 та маҳалла яъни “Янгибоб”, “Ахилбод”, “Севинч”, “Юнусота”

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				махалла фуқаролар йиғинидаги жами 110 та уйга хизмат кўрсатиб келмоқда. БСК да жами ишчилар сони 44 нафар. Бино ва иншоотлар майдони 200 минг кв.м, тасарруфидаги 5 739 та хонадонлар билан шартнома тузилган, курсатилган хизматлар учун мажбурий бадал миқдори (1 метр кв. учун) 800 сум. Бошқарув сервис ташкилоти ўз моддий-техника базасини ривожлантириш мақсадида жами 4 та техника воситаларини харид қилган. Шулардан, 2 та ДАМАС, 1 та ЛАБО ва 1 та мотороллерлар ва етарли даражада кичик техника ва механизмлар харид қилинган. Намунавий тарзда бино қуриш учун ер майдони ажратилган ва 14-мавзе 16-уй ён қисмида жами 8 та хонадан иборат бўлган, 200 кв.м майдонда енгил конструкцияли замонавий бино қуриб фойдаланишга топширилган. Бундан ташқари аҳолига сифатли хизмат курсатиш мақсадида 24 соатлик тун-кун диспетчерлик хизмати йулга қуйилган бўлиб, унда навбатчилик графиги асосида ишчи ходимлардан иборат бригада хизмат курсатиб келмоқда. Аҳолига сифатли хизмат кўрсатиш ва мажбурий бадал тўловларини шаффофлигини таъминлаш учун биллинг тизимини ишга тушириш мақсадида 110 та кўп квартирали уйлар хонадонлари электрон рўйхати ва маълумотлари базаси шакллантирилди ва “Менинг уйим” электрон тизими ва унинг мобил иловаси ишга туширилди. Ҳозирда бошқарув ташкилоти томонидан мазкур тизим орқали тўловлар мониторинги юритилиб келинмоқда.

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
11.	Тошкент шаҳар ҳокимининг 2019 йил 6 декабрда “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 декабрда “Тошкент шаҳрининг иссиқлик таъминоти тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ 4543-сонли қарор ижроси ҳақида”ги 1727-сонли қарори ижросини амалга ошириш.	июль-декабрь	“Тошиссиққуввати” ДУК (Т.Анваров)	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 апрелдаги “Республика иқтисодиётига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4300-сонли қарори билан “2019 йилда ишлаб чиқиши лозим бўлган давлат-хусусий шериклик лойиҳалари” белгилаб берилди. Мазкур қарорга мувофиқ, 2019 йил 29 июль кунин Тошкент шаҳар ҳокимлиги ва Осиё тараққиёт банки ўртасида Тошкент шаҳри иссиқлик таъминоти тизимини давлат-хусусий шериклик шартлари асосида бошқарувга бериш юзасидан маслаҳат хизматларини кўрсатиш бўйича битим имзоланган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 4 январдаги “Тошкент шаҳрининг уй-жой коммунал инфразулмасини бошқаришни такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 5-сонли қарорининг 1-банд 2-хатбошиси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 декабрдаги “Тошкент шаҳрининг иссиқлик таъминоти тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4543-сонли қарорининг 2-илоvasи 5.1-бандига мувофиқ, Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан ишлаб чиқилган биллинг платформасининг марказлаштирилган операторини яратиш ҳамда Тошкент шаҳри бўйича Коммунал хизматларни бошқариш маркази ва коммунал корхоналарнинг биллинг тизимлари билан интеграциялаштирилган Коммунал хизматлар ягона биллинг тизимининг Техник талаби (15.10.2019 йилдаги 01-476-сонли) Ўзбекистон Республикаси Ахборотлаштириш

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				ва коммуникациялар соҳасида назорат бўйича Давлат инспекцияси “Техник кўмаклашиши маркази” ДУКга ўрнатилган тартибда киритилган ва эътироз ҳамда таклифлар мавжуд эмаслиги тўғрисидаги (13.11.2019 йилдаги 01-20-02/1401-сонли) хати қабул қилинган. Унга мувофиқ, Тошкент шаҳридаги коммунал хизмат кўрсатувчи корхоналар Коммунал хизматларни бошқариш маркази билан интеграциялаштирилган.
12.	“Тошиссиққуввати” ДУК, “Тошкент иссиқлик маркази” ДУК ва “Тошкент иссиқлик электр маркази” АЖ балансидаги қозонхоналарни табиий газ, электр энергияси ва совуқ сув билан узлуксиз таъминлаш.	сентябрь-декабрь	Коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари туман ҳокимликлари	“Тошиссиққуввати” ДУК, “Тошкент иссиқлик маркази” ДУК ва “Тошкент иссиқлик электр маркази” АЖ балансидаги қозонхоналарни табиий газ, электр энергияси ва совуқ сув билан узлуксиз таъминланмоқда.
13.	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 12 июнда “2021-2027 йилларда республикадаги кўп квартирали уйларнинг лифт ускуналарини таъмирлаш ва янгилашга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 376-сонли қарори ижросини таъминлаш.	июль-декабрь	туман ҳокимликлари	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 12 июндаги №376-сонли қарорига асосан 2021 йилда Тошкент шаҳридаги кўп қаватли уйларнинг лифт ускуналарини янгисига алмаштириш учун манзилли дастури шакллантирилган. Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлигининг “Кўп хонадонли уй-жойларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали томонидан лойиҳалаш ишлари олиб борилиб, лифт ускуналарини ўрнатиш ишлари бошланган. Ушбу дастурга асосан ўрнатилиши лозим бўлган 452 та лифт ускуналаридан бугунги кунда 449 та лифт ускуналарини ўрнатилди ҳамда 3 та манзилда ўрнатиш ишлари давом эттирилмоқда. Жумладан Бектемир туманида, 19 дона; Миробод туманида, 45 дона ўрнатилди. Мирзо Улуғбек туманида, 50 дона ўрнатилди. Олмazor туманида 39 дона ўрнатилди, ўрнатиш

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				давом этмоқда 1 дона. Сергели туманида 41 дона ўрнатилди. Учтепа туманида 31 дона ўрнатилди. Чилонзор туманида 46 дона ўрнатилди, ўрнатиш давом этмоқда 2 дона. Шайхонтоҳур туманида 50 дона ўрнатилди. Юнусобод туманида, 53 дона ўрнатилди. Яккасарой туманида, 25 дона ўрнатилди. Янгиҳаёт туманида, 4 дона ўрнатилди; Яшнобод туманида, 46 дона ўрнатилди.
14.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 сентябрда ““Табиий газ назорати ва ҳисобининг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш” лойиҳасини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ши ПҚ-4840-сонли қарор ижросини таъминлаш.	июль-декабрь	“Худудгаз Пойтахт” газ таъминоти филиали (Р.Азимов)	Тошкент шаҳрида газ таъминотидан фойдаланувчи истеъмолчиларнинг хонадонларига замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича олиб борилаётган ишлар бўйича <u>режада 616 799 амалда 160 775</u> Миробод тумани Замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича <u>режада 40 567 амалда 11 016</u> Мирзо Улуғбек тумани Замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича <u>режада 80 009 амалда 16 112</u> Чилонзор тумани Замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича <u>режада 69 893 амалда 11 169</u> Яшнобод тумани Замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича <u>режада 68 590 амалда 13 821</u> Яккасарой тумани

№	Режалаштирилган масалалар	Бажариш муддати	Бажариш учун масъуллар	Ижро ҳолати 29.12.2021 йил
				Замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича <u>режада</u> 28 788 <u>амалда</u> 11 847 Шайхонтоҳур тумани Замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича <u>режада</u> 53 382 <u>амалда</u> 19 512 Юнусобод тумани Замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича <u>режада</u> 84 900 <u>амалда</u> 8 196 Олмазор тумани Замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича <u>режада</u> 60 668 <u>амалда</u> 18 505 Сергели тумани Замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича <u>режада</u> 29 364 <u>амалда</u> 11 747 Учтепа тумани Замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича <u>режада</u> 60 760 <u>амалда</u> 16 755 Бектемир тумани Замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича <u>режада</u> 9 699 <u>амалда</u> 5 578 Янгиҳаёт тумани Замонавий ақлли электрон газ ҳисоблагичларини (АСКУГ) ўрнатилиши бўйича <u>режада</u> 30 179 <u>амалда</u> 8 853